

**Príloha č. 8 ku Koncesnej zmluve  
Harmonogram**

OBSAH

Časť 1.....	2
POŽIADAVKY NA HARMONOGRAM.....	2
Časť 2.....	4
POŽIADAVKY NA PREDLOŽENIE HARMONOGRAMOV.....	4
Časť 3.....	<del>10</del> <u>11</u>
ÚVODNÝ HARMONOGRAM.....	<del>10</del> <u>11</u>

Príslušný Samostatný úsek	Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Samostatný úsek  (lehota v mesiacoch odo Dňa účinnosti, ako dátum právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie)	Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek  (lehota v mesiacoch odo Dňa účinnosti, ako dátum právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia)
Samostatný úsek D4-1	<a href="#">02.09.2020</a> <a href="#">(51,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek D4-2	<a href="#">02.09.2020</a> <a href="#">(51,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek D4-3	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek D4-4	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek D4-5	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek D4-6	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek D4-7	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek D4-8	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek R7-1	<a href="#">02.09.2020</a> <a href="#">(51,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek R7-2	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek R7-3	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>
Samostatný úsek R7-4	<a href="#">04.03.2020</a> <a href="#">(45,63mesiace)</a>	<a href="#">02.11.2020</a> <a href="#">(53,63mesiace)</a>

**Predpoklad: Dátum účinnosti = Finančné Uzavretie = 13.05.2016**

**Konečné dátumy budú upravené pri Finančnom uzatvorení**

| Program sa upraví na deň na základe konečného dátumu Finančného uzatvorenia.

### Časť 3

#### ÚVODNÝ HARMONOGRAM

*Poznámka pre Uchádzačov: Sem bude umiestnený Úvodný harmonogram podľa článku 5.3.2(d) Záverečného informatívneho dokumentu*

Úseky diaľnice D4 Jarovce - Raca a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

Názov činnosti		Activity	Doba trvania	Začiatok prác	Koniec prác	2016												2017												2018												2019												2020											
						N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1	D4/R7 Bratislave	D4/R7 Bratislava	1299 dys	Fri 13.11.15	Mon 02.11.20																																																												
2	Kľúčové dáta	Key dates	1299 dys	Fri 13.11.15	Mon 02.11.20																																																												
3	Predloženie ponúk uchádzačmi	Submission of Tenders by Tenderers	0 dys	Fri 13.11.15	Fri 13.11.15																																																												
4	Podpis Koncesnej zmluvy	Concession Agreement execution	0 dys	Fri 06.05.16	Fri 06.05.16																																																												
5	Finančné uzavretie	Financial close	0 dys	Fri 13.05.16	Fri 13.05.16																																																												
6	Ukončenie rekonštrukcie D1 Vajnory-Triblavina	Latest completion of reconstruction D1 Vajnory- Triblavina by third party	0 dys	Thu 31.01.19	Thu 31.01.19																																																												
7	Prístup na pozemky	Access to available land	0 dys	Tue 31.05.16	Tue 31.05.16																																																												
8		access to all of the land necessary for CM	0 dys	Sat 31.12.16	Sat 31.12.16																																																												
9	Odvzvdanie všetkých pozemkov potrebných na v	PA hand over all of the necessary land	0 dys	Fri 30.09.16	Fri 30.09.16																																																												
10	Dôležité míľniky projektu	Programme Milestones	1169 dys	Fri 13.05.16	Mon 02.11.20																																																												
11	Lehota výstavby celého Projektu	Construction period of the Project	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20	struction period of the Project																																																											
12	Lehota výstavby Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Construction period of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20	e Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4																																																											
13	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-1	Construction period of the Carriageway Section D4-1	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20	f the Carriageway Section D4-1																																																											
14	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-2	Construction period of the Carriageway Section D4-2	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20	f the Carriageway Section D4-2																																																											
15	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-3	Construction period of the Carriageway Section D4-3	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section D4-3																																																											
16	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-4	Construction period of the Carriageway Section D4-4	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section D4-4																																																											
17	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-5	Construction period of the Carriageway Section D4-5	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section D4-5																																																											
18	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-6	Construction period of the Carriageway Section D4-6	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section D4-6																																																											
19	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-7	Construction period of the Carriageway Section D4-7	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section D4-7																																																											
20	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-8	Construction period of the Carriageway Section D4-8	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section D4-8																																																											
21	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-1	Construction period of the Carriageway Section R7-1	1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20	f the Carriageway Section R7-1																																																											
22	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-2	Construction period of the Carriageway Section R7-2	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section R7-2																																																											
23	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-3	Construction period of the Carriageway Section R7-3	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section R7-3																																																											
24	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-4	Construction period of the Carriageway Section R7-4	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	f the Carriageway Section R7-4																																																											
25	Predčasné užívanie celého Projektu	Preliminary occupation of the Project	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																												
26	Predčasné užívanie Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Preliminary occupation of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																												
27	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-1	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-1	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																												
28	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-2	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-2	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																												
29	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-3	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-3	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
30	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-4	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-4	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
31	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-5	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-5	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
32	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-6	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-6	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
33	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-7	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-7	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
34	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-8	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-8	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
35	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-1	Preliminary occupation of the Carriageway Section R7-1	0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20																																																												
36	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-2	Preliminary occupation of the Carriageway Section R7-2	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
37	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-3	Preliminary occupation of the Carriageway Section R7-3	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
38	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-4	Preliminary occupation of the Carriageway Section R7-4	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20																																																												
39	Kolaudácia celého projektu	Occupation permit of the Project	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
40	Kolaudácia Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Occupation permit of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
41	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-1	Occupation permit of the Carriageway Section D4-1	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
42	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-2	Occupation permit of the Carriageway Section D4-2	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
43	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-3	Occupation permit of the Carriageway Section D4-3	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
44	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-4	Occupation permit of the Carriageway Section D4-4	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
45	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-5	Occupation permit of the Carriageway Section D4-5	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
46	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-6	Occupation permit of the Carriageway Section D4-6	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
47	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-7	Occupation permit of the Carriageway Section D4-7	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
48	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-8	Occupation permit of the Carriageway Section D4-8	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
49	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-1	Occupation permit of the Carriageway Section R7-1	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
50	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-2	Occupation permit of the Carriageway Section R7-2	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
51	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-3	Occupation permit of the Carriageway Section R7-3	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												
52	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-4	Occupation permit of the Carriageway Section R7-4	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																												

Úseky diaľnice D4 Jarovce - Raca a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

Názov činnosti		Activity		Doba trvania		Začiatok prác		Koniec prác		2016												2017												2018												2019												2020											
										N D J J F M A M J J J A S O N D												J J F M A M J J J A S O N D												J J F M A M J J J A S O N D												J J F M A M J J J A S O N D												J J F M A M J J J A S O N D											
53	Lehota výstavby celého Projektu	Construction period of the Project		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20		struction period of the Project																																				02.09																									
54	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20		Technical handover																																				02.09																									
55	Predčasné užívanie celého Projektu	Preliminary occupation of the Project		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20		02.09																																																													
56	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
57	Kolaudácia celého projektu	Occupation permit of the Project		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
58	Lehota výstavby Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Construction period of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20		e Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4																																				02.09																									
59	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20		Technical handover																																				02.09																									
60	Predčasné užívanie Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Preliminary occupation of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20		02.09																																																													
61	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
62	Kolaudácia Samostatného úseku R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4	Occupation permit of the Evaluated Section of the Project R7 - 1/2/3/4, D4 - 3/4		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
63	Samostatné úseky	Carriageway Sections		1169 dys	Fri 13.05.16	Mon 02.11.20																																																															
64	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-1	Construction period of the Carriageway Section D4-1		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20		if the Carriageway Section D4-1																																				02.09																									
65	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20		Technical handover																																				02.09																									
66	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-1	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-1		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20		02.09																																																													
67	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
68	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-1	Occupation permit of the Carriageway Section D4-1		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
69	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-2	Construction period of the Carriageway Section D4-2		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20		if the Carriageway Section D4-2																																				02.09																									
70	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20		Technical handover																																				02.09																									
71	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-2	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-2		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20		02.09																																																													
72	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
73	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-2	Occupation permit of the Carriageway Section D4-2		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
74	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-3	Construction period of the Carriageway Section of the Project D4-3		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20		way Section of the Project D4-3																																				04.03																									
75	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20		Technical handover																																				04.03																									
76	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-3	Preliminary occupation of the Carriageway Section of the Project D4-3		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20		04.03																																																													
77	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
78	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-3	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project D4-3		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
79	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-4	Construction period of the Carriageway Section of the Project D4-4		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20		way Section of the Project D4-4																																				04.03																									
80	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20		Technical handover																																				04.03																									
81	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-4	Preliminary occupation of the Carriageway Section of the Project D4-4		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20		04.03																																																													
82	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
83	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-4	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project D4-4		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
84	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-5	Construction period of the Carriageway Section D4-5		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20		if the Carriageway Section D4-5																																				04.03																									
85	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20		Technical handover																																				04.03																									
86	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-5	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-5		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20		04.03																																																													
87	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
88	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-5	Occupation permit of the Carriageway Section D4-5		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
89	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-6	Construction period of the Carriageway Section D4-6		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20		if the Carriageway Section D4-6																																				04.03																									
90	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20		Technical handover																																				04.03																									
91	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-6	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-6		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20		04.03																																																													
92	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
93	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-6	Occupation permit of the Carriageway Section D4-6		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
94	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-7	Construction period of the Carriageway Section D4-7		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20		if the Carriageway Section D4-7																																				04.03																									
95	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20		Technical handover																																				04.03																									
96	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-7	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-7		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20		04.03																																																													
97	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
98	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-7	Occupation permit of the Carriageway Section D4-7		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
99	Lehota výstavby Hodnoteného úseku D4-8	Construction period of the Carriageway Section D4-8		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20		if the Carriageway Section D4-8																																				04.03																									
100	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20		Technical handover																																				04.03																									
101	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku D4-8	Preliminary occupation of the Carriageway Section D4-8		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20		04.03																																																													
102	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
103	Kolaudácia Hodnoteného úseku D4-8	Occupation permit of the Carriageway Section D4-8		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
104	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-1	Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-1		1126 dys	Fri 13.05.16	Wed 02.09.20		way Section of the Project R7-1																																				02.09																									
105	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Fri 07.08.20	Wed 02.09.20		Technical handover																																				02.09																									
106	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-1	Preliminary occupation of theCarriageway Section of the Project R7-1		0 dys	Wed 02.09.20	Wed 02.09.20		02.09																																																													
107	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									
108	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-1	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project R7-1		0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20		02.11																																																													
109	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-2	Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-2		995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20		way Section of the Project R7-2																																				04.03																									
110	Technické odovzdanie stavby	Technical handover		20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20		Technical handover																																				04.03																									
111	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-2	Preliminary occupation of theCarriageway Section of the Project R7-2		0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20		04.03																																																													
112	Kolaudálny proces	Final handover		20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20		Final handover																																				02.11																									

Úseky diaľnice D4 Jarovce - Raca a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

Názov činnosti		Activity	Doba trvania	Začiatok prác	Koniec prác	2016												2017												2018												2019												2020												2021											
						N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
113	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-2	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project R7-2	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																																																																								
114	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-3	Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-3	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	way Section of the Project R7-3 04.03																																																																							
115	Technické odovzdanie stavby	Technical handover	20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20	Technical handover 04.03																																																																							
116	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-3	Preliminary occupation of the Carriageway Section of the Project R7-3	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20	04.03																																																																							
117	Kolaudácný proces	Final handover	20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20	Final handover 02.11																																																																							
118	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-3	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project R7-3	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20	02.11																																																																							
119	Lehota výstavby Hodnoteného úseku R7-4	Construction period of the Carriageway Section of the Project R7-4	995 dys	Fri 13.05.16	Wed 04.03.20	way Section of the Project R7-4 04.03																																																																							
120	Technické odovzdanie stavby	Technical handover	20 dys	Thu 06.02.20	Wed 04.03.20	Technical handover 04.03																																																																							
121	Predčasné užívanie Hodnoteného úseku R7-4	Preliminary occupation of the Carriageway Section of the Project R7-4	0 dys	Wed 04.03.20	Wed 04.03.20	04.03																																																																							
122	Kolaudácný proces	Final handover	20 dys	Tue 06.10.20	Mon 02.11.20	Final handover 02.11																																																																							
123	Kolaudácia Hodnoteného úseku R7-4	Occupation permit of the Carriageway Section of the Project R7-4	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20	02.11																																																																							
124	Očakávaný dátum vydania stavebného povolenia úradom najnekor do...	Expected building permit provided by the public Authority no later than...	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16																																																																								
125	D4 -1	D4 -1	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	D4 -1 30.11																																																																							
126	D4 -2	D4 -2	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	D4 -2 30.11																																																																							
127	D4 -3	D4 -3	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	D4 -3 30.11																																																																							
128	D4 -4	D4 -4	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	D4 -4 30.11																																																																							
129	II/572 Galvaniho ulica	II/572 Galvani Street	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	II/572 Galvani Street 31.12																																																																							
130	II/572 Most pri Bratislave	II/572 Most pri Bratislave	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	II/572 Most pri Bratislave 31.12																																																																							
131	D4 -5	D4 -5	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	D4 -5 30.11																																																																							
132	D4 -6	D4 -6	144 dys	Fri 13.05.16	Wed 30.11.16	D4 -6 30.11																																																																							
133	D4 -7	D4 -7	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	D4 -7 31.12																																																																							
134	D4 -8	D4 -8	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	D4 -8 31.12																																																																							
135	R7-1	R7-1	166 dys	Fri 13.05.16	Sat 31.12.16	R7-1 31.12																																																																							
136	R7-2	R7-2	56 dys	Fri 13.05.16	Sun 31.07.16	R7-2 31.07																																																																							
137	R7-3	R7-3	56 dys	Fri 13.05.16	Sun 31.07.16	R7-3 31.07																																																																							
138	R7-4	R7-4	56 dys	Fri 13.05.16	Sun 31.07.16	R7-4 31.07																																																																							
139	D4/R7	D4/R7	1168 dys	Mon 16.05.16	Mon 02.11.20																																																																								
140	Počiatočné práce	Preliminary surveys	250 dys	Mon 16.05.16	Fri 28.04.17	Preliminary surveys 28.04																																																																							
141	Riešenie dizajnu a schvaľovanie návrhu	Design and Proceedings	470 dys	Mon 16.05.16	Fri 02.03.18	Design and Proceedings 02.03																																																																							
142	Mobilizácia a zariadenie staveniska	Mobilisation and Constructicon site arrangement for permanent works	250 dys	Mon 13.06.16	Fri 26.05.17	e arrangement for permanent works 26.05																																																																							
143	Preložky inžinierskych sietí (nezahrnuté v predcasiních pracach)	Utilities relocation (not included in Early Works)	640 dys	Mon 13.06.16	Fri 23.11.18	ocation (not included in Early Works) 23.11																																																																							
144	Zemné práce	Earthworks	1008 dys	Mon 13.06.16	Tue 21.04.20	Earthworks 21.04																																																																							
145	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 16.05.16	Fri 10.06.16	Preparation of Documents 10.06																																																																							
146	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	Approval of Zoning Permit / EIA 05.08																																																																							
147	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	ration of Buildinf Permit Documents 05.08																																																																							
148	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 08.08.16	Fri 30.09.16	Approval of Building permit 30.09																																																																							
149	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	300 dys	Mon 13.06.16	Fri 04.08.17	Detailed Design 04.08																																																																							
150	Revízia a oprava realizačnej dokumentácie	Review procedure	235 dys	Mon 03.10.16	Fri 25.08.17	Review procedure 25.08																																																																							
151	Autorizácia dokumentácie	Certification	230 dys	Mon 07.11.16	Fri 22.09.17	Certification 22.09																																																																							
152	Cestné objekty	Roads	849 dys	Tue 06.06.17	Wed 02.09.20	Roads 02.09																																																																							
153	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 18.07.16	Fri 12.08.16	Preparation of Documents 12.08																																																																							
154	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 15.08.16	Fri 07.10.16	Approval of Zoning Permit / EIA 07.10																																																																							
155	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 15.08.16	Fri 07.10.16	Preparation of Buildinf Permit Documents 07.10																																																																							
156	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	50 dys	Mon 10.10.16	Fri 16.12.16	Approval of Building permit 16.12																																																																							
157	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	325 dys	Mon 15.08.16	Fri 10.11.17	Detailed Design 10.11																																																																							
158	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 09.01.17	Fri 24.11.17	Review procedure 24.11																																																																							
159	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 30.01.17	Fri 15.12.17	Certification 15.12																																																																							
160	Mostná estakáda cez Dunaj	Danube Bridge D4-2	893 dys	Wed 05.04.17	Wed 02.09.20	Danube Bridge D4-2 02.09																																																																							
161	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	95 dys	Mon 16.05.16	Fri 23.09.16	Preparation of Documents 23.09																																																																							
162	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 10.10.16	Fri 02.12.16	Approval of Zoning Permit / EIA 02.12																																																																							
163	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	145 dys	Mon 16.05.16	Fri 02.12.16	n of Buildinf Permit Documents 02.12																																																																							
164	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	50 dys	Thu 01.12.16	Wed 08.02.17	Approval of Building permit 08.02																																																																							
165	FTP - Formulár pre technické posúdenie	TAF	20 dys	Thu 09.02.17	Wed 08.03.17	TAF 08.03																																																																							
166	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	480 dys	Mon 13.06.16	Fri 13.04.18	Detailed Design 13.04																																																																							
167	Nazávislá kontrola	Independent Check	350 dys	Mon 28.11.16	Fri 30.03.18	Independent Check 30.03																																																																							
168	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	350 dys	Mon 19.12.16	Fri 20.04.18	Review procedure 20.04																																																																							
169	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	355 dys	Mon 23.01.17	Fri 01.06.18	Certification 01.06																																																																							
170	Mosty v blízkosti Slovnafť a.s.	Bridge nearby Slovnafť R7-1	539 dys	Mon 29.05.17	Thu 20.06.19	Bridge nearby Slovnafť R7-1 20.06																																																																							
171	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 12.12.16	Fri 06.01.17	Preparation of Documents 06.01																																																																							
172	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 09.01.17	Fri 03.03.17	Approval of Zoning Permit / EIA 03.03																																																																							
173	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 09.01.17	Fri 03.03.17	Preparation of Buildinf Permit Documents 03.03																																																																							
174	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 06.03.17	Fri 28.04.17	Approval of Building permit 28.04																																																																							
175	FTP - Formulár pre technické posúdenie	TAF	20 dys	Mon 01.05.17	Fri 26.05.17	TAF 26.05																																																																							
176	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	345 dys	Mon 09.01.17	Fri 04.05.18	Detailed Design 04.05																																																																							
177	Nazávislá kontrola	Independent Check	220 dys	Mon 19.06.17	Fri 20.04.18	Independent Check 20.04																																																																							
178	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 03.07.17	Fri 18.05.18	Review procedure 18.05																																																																							
179	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 24.07.17	Fri 08.06.18	Certification 08.06																																																																							
180	Ostatné cestné objekty	Other Bridges	1066 dys	Fri 05.08.16	Wed 02.09.20	Other Bridges 02.09																																																																							
181	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 16.05.16	Fri 10.06.16	Preparation of Documents 10.06																																																																							
182	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	Approval of Zoning Permit / EIA 05.08																																																																							
183	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16	ration of Buildinf Permit Documents 05.08																																																																							
184	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 08.08.16	Fri 30.09.16	Approval of Building permit 30.09																																																																							
185	FTP - Formulár pre technické posúdenie	TAF	20 dys	Mon 03.10.16	Fri 28.10.16	TAF 28.10																																																																							
186	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	350 dys	Mon 16.05.16	Fri 15.09.17	Detailed Design 15.09																																																																							
187	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 24.10.16	Fri 08.09.17	Review procedure 08.09																																																																							
188	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 07.11.16	Fri 22.09.17	Certification 22.09																																																																							
189	108 MÚK "Ivanka sever"	108 Interchange "Ivanka-sever"	300 dys	Fri 11.01.19	Wed 04.03.20	108 Interchange "Ivanka-sever" 04.03																																																																							
190	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 09.01.17	Fri 03.02.17	Preparation of Documents 03.02																																																																							
191	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 06.02.17	Fri 31.03.17	Approval of Zoning Permit / EIA 31.03																																																																							
192	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 06.02.17	Fri 31.03.17	Preparation of Buildinf Permit Documents 31.03																																																																							



Úseky diaľnice D4 Jarovce - Raca a úseky rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice ; Sections of Highway D4 Jarovce - Raca and Sections of Expressway R7 Bratislava Prievoz - Holice

ID	Názov činnosti	Activity	Doba trvania	Začiatok prác	Koniec prác																												
193	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 03.04.17	Fri 26.05.17																												
194	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	300 dys	Mon 06.02.17	Fri 30.03.18																												
195	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 12.06.17	Fri 27.04.18																												
196	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 03.07.17	Fri 18.05.18																												
197	102 MÚK "Slovnaftská" Prievoz	Interchange Prievoz	667 dys	Thu 15.02.18	Wed 02.09.20																												
198	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 16.05.16	Fri 10.06.16																												
199	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 31.10.16	Fri 23.12.16																												
200	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	140 dys	Mon 13.06.16	Fri 23.12.16																												
201	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 02.01.17	Fri 24.02.17																												
202	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	300 dys	Mon 13.06.16	Fri 04.08.17																												
203	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 10.10.16	Fri 25.08.17																												
204	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 31.10.16	Fri 15.09.17																												
205	Mimoúrovňové križovatky (MÚK)	All other Interchanges	981 dys	Fri 02.12.16	Wed 02.09.20																												
206	Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie	Preparation of Documents	20 dys	Mon 16.05.16	Fri 10.06.16																												
207	Schvaľovací proces pre územné rozhodnutie / E	Approval of Zoning Permit / EIA	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16																												
208	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	Preparation of Buildinf Permit Documents	40 dys	Mon 13.06.16	Fri 05.08.16																												
209	Schvaľovací proces pre stavebné povolenie	Approval of Building permit	40 dys	Mon 08.08.16	Fri 30.09.16																												
210	Tvorba realizačnej dokumentácie	Detailed Design	300 dys	Mon 13.06.16	Fri 04.08.17																												
211	Revízia a oprava dokumentácie	Review procedure	230 dys	Mon 10.10.16	Fri 25.08.17																												
212	Autorizácia dokumentácie + certifikáty	Certification	230 dys	Mon 31.10.16	Fri 15.09.17																												
213	Diaľničná technológia	Highway technology	849 dys	Tue 06.06.17	Wed 02.09.20																												
214	Kompenzačné opatrenia	Compensatory measures	1125 dys	Mon 16.05.16	Wed 02.09.20																												
215	Ostatné konštrukcie	Other constructions	545 dys	Mon 06.08.18	Wed 02.09.20																												
216	Dokončovacie práce	Finishing works	545 dys	Mon 06.08.18	Wed 02.09.20																												
217	Ostatné vyvolané úpravy	Other transfer elements	497 dys	Thu 11.10.18	Wed 02.09.20																												
218	Likvidácia zariadenia staveniska.	Preliminary occupation and trial operation period	240 dys	Mon 07.10.19	Wed 02.09.20																												
219	Kolaudácia celého projektu	Occupation permit of the Project	0 dys	Mon 02.11.20	Mon 02.11.20																												
220	Predčasné užívanie a skúšobná prevádzka	Site equipment disposal	412 dys	Tue 09.04.19	Mon 02.11.20																												