



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 141 / 2,4
832 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR PODATEĽNÁ	
Dátum:	14 -10- 2020
Číslo záznamu:	49072
Prílohy/Listy:	Číslo spisu: Vybavuje:

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY ✓
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

Nám. slobody č. 6
0810 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

5645/2020-2910/7777-00

Vybavuje/linka

Ing. E. Paulisová, 0949 347 351

Miesto a dátum

Bratislava, 09.10.2020

Vec Žiadosť o zmenu stavby **Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, spočívajúca v zmene termínu ukončenia výstavby - zmena podmienky II/ č. 12 rozhodnutia MDV SR č. 05444/2017/SCDPK/19725 zo dňa 09.03.2017 // Projekt PPP – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice;**

ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM

(§ 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení; § 11 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení)

I. NÁZOV A SÍDLO STAVEBNÍKA / SPLNOMOCNENÍ ZÁSTUPCOVIA // OZNAČENIE STAVBY A ČASTI, KTOREJ SA ZMENA DOTÝKA (§ 11 odsek 1, písm. a), b) vyhl.č. 453/2000 Z.z.):

Stavebník: **Slovenská republika**, zastúpená **Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky** Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, ako Verejný obstarávateľ podľa Koncesnej zmluvy – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP, a na základe prenositeľnej Plnej moci zo dňa 23.11.2016:

s Koncesionárom: **Zero Bypass Limited**, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (aktuálne sídlo: CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF), majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, Slovenská republika, IČO: 50 110 276, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 3188/B, na základe Substitučného plnomocenstva v zmysle článku 8.3.4 Koncesnej zmluvy zo dňa 24.11.2016, zastúpená:

Substitučným splnomocnencom - spoločnosťou: **D4R7 Construction s.r.o.**, so sídlom Odborárska 21 1, 831 02 Bratislava – MČ Nové Mesto, SR, IČO: stavby a 50 245 350, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 110266/B, ako Subdodávateľ Subjektu na strane Koncesionára,

na základe ďalšieho Substitučného plnomocenstva zo dňa 29.11.2016, zastúpená: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**, so sídlom Kominárska 141/2,4 Bratislava – MČ Nové Mesto 832 03, SR, IČO: 31 322 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 378/B,

žiada

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa § 3a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v úplnom znení, v spojení s § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorázových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení, v súlade s ustanovením § 68 ods. 1 stavebného zákona a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, o **zmenu stavby pred dokončením:**

stavba: **Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača,**
spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby:

- z pôvodného termínu 12/2020, uvedeného v kap. II. (záväzné podmienky), v podmienke č. 12 rozhodnutia MDV SR 05444/2017/SCDPK/19725 zo dňa 09.03.2017 o povolení stavby,
- **na nový termín ukončenia výstavby: 12/2022.**

PREDMET ŽIADOSTI O ZMENU STAVBY:

Stavba: **Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača,**
Predmet zmeny: **zmena termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2020, uvedeného v podmienke č. 12 rozhodnutia MDVRR SR č. 05444/2017/SCDPK/19725 zo dňa 09.03.2017 o povolení cit. stavby, na nový termín ukončenia výstavby 12/2022.**

ODOVODNENIE ŽIADOSTI O PREDĹŽENIE TERMÍNU UKONČENIA VÝSTAVBY:

Predĺženie termínu výstavby z pôvodného termínu 12/2020 na nový termín ukončenia výstavby 12/2022 vyplynulo predovšetkým z posunu termínu začatia stavby v dôsledku komplikovaného procesu vydania stavebného povolenia, a následne z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia výstavby všetkých objektov stavby, uvedených v rozhodnutí o jej povolení, z potreby uzatvorenia ostrých zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdania objektov tretím stranám, dôsledného splnenia podmienok, uložených vo vydaných rozhodnutiach nielen stavebného úradu ale aj osobitných rozhodnutí, vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov, a z potreby časovej a vecnej koordinácie s ostatnými úsekmi Projektu PPP, s dôrazom na realizáciu a sprevádzkovanie Strediska správy a údržby D4R7 v jeho novej polohe v katastrálnom území Ružinov.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Diaľnica D4 je súčasťou základnej siete diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenskej republiky, v koridore hranica Slovenskej republiky a Rakúskej republiky – Bratislava – Jarovce – Stupava – štátna hranica Slovenskej republiky a Rakúskej republiky. Úsek diaľnice - stavba Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever zabezpečí prepojenie medzi existujúcimi diaľničnými ťahmi D1 a D2 v južnej a východnej časti Bratislavy, čím sa umožní odklonenie tranzitnej dopravy z diaľnice D1, ktorá je vedená prietahom na území Hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Predmetný úsek – stavba **Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača** tvorí severovýchodnú časť diaľničného obchvatu.

Územné rozhodnutie stavby **Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača** vydal Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. **OU-BA-OVBP2-2014/58426/ZAV - 23.10.2014** (právoplatné: 24.11.2014). Oprava cit. územného rozhodnutia bola vykonaná listom OÚ Bratislava, odb. výstavby a bytovej politiky č. **OU-BA-OVBP2-2015/39061/ZAV – 24.04.2015**.

Rozhodnutie (stavebné povolenie) o povolení stavby **Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača** vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR pod č. **05444/2017/SCDPK/19725//23895/2016/C240-SCDPK - 09.03.2017**. Právoplatnosť nadobudlo dňa 03.07.2017, a to po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia ministra č. **67/2017**, sp. zn. **16500/2017/SL/43100-M - 16.06.2017** o rozklade.

Stavba **Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača** nie je toho času dokončená, časť objektov, ktoré boli dokončené a schopné samostatného užívania, sú v trvalom užívaní, časť objektov je v predčasnom užívaní, k časti objektov prebieha konanie o ich uvedení do užívania a časť objektov je vo výstavbe.

Stavba: **Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača** je podľa § 139 ods. 3, písm. b) stavebného zákona líniovou stavbou a je zaradená medzi stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podľa prílohy zák. č. 669/2007 Z.z. o jednorázových opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a podľa Prílohy č. 2 zákona NR SR č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, v platnom znení.

Stavba: **Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača** je v zmysle Koncesnej Zmluvy, uzatvorenej medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Verejným obstarávateľom, a Zero Bypass Limited ako Koncesionárom, súčasťou **Projektu PPP – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice**.

MIESTO STAVBY:

Kraj: Bratislavský,
Okres: Bratislava III., Senec, Pezinok;
Kat. územie: Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Svätý Jur.

ROZHODNUTIA (STAVEBNÉ POVOLENIA) STAVBY:

Minister dopravy: **67/2017, sp. Zn. 16500/2017/SL/43100-M – 16.06.2017 o rozklade** (PP 03.07.2017),
MDVRR SR: **05444/2017/SCDPK/19725//23895/2016/C240-SCDPK/ - 09.03.2017** (PP 03.07.2017).

ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY:

Okresný úrad BA: **OU-BA-OVBP2-2015/39061/ZAV - 24.04.2015** (oprava UR z 23.10.2014),
Okresný úrad BA: **OU-BA-OVBP2-2014/58426/ZAV – 23.10.2014;**

ROZHODNUTIE O ZMENE STAVBY:

MDV SR: **140/2020, sp. Zn. 25124/2020/SL/69295-M – 29.09.2020** (rozhodnutie Ministra s potvrdením R-ZS č. 12415/2019/SCDPK/36031)
12415/2019/SCDPK/36031 – 27.07.2020 (obj. 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270),
11596/2019/SCDPK/36031 – 30.04.2019 (obj. 791-01; 791-02; 792-01; 792-02),
19/2019 sp.zn 12343/2019/29700-M – 24.04.2019 (rozhodnutie Ministra s potvrdením R-ZS č. 03652/2019/SCDPK/01167 zo dňa 21.01.2019),
03652/2019/SCDPK/01167 – 21.01.2019 (obj. 101, 102, 103, 111, 113, 114, 115-01, 115-02, 151, 201, 202, 203, 204-01, 204-02, 205, 206, 207, 208, 209, 320, 321, 501, 552-01, 552-02);

ROZHODNUTIE O TRVALOM UŽÍVANÍ:

MDV SR: **20222/2020/SCDPK/67787 – 03.09.2020** (obj. 601),
20221/2020/SCDPK/65812 – 24.08.2020 (obj. 502; 511; 612; 701; 754),
07704/2020/SCDPK/25494 – 17.03.2020 (obj. 614; 615; 753; 755; 758; 760)
21489/2019/SCDPK/58993 – 19.07.2019 (obj. 651),
18899/2019/SCDPK/56408 – 11.07.2019 (obj. 523; 611; 661),

ROZHODNUTIE O PREDČASOM UŽÍVANÍ:

MDV SR: **23363/2020/SCDPK/65645 – 24.08.2020** (obj. 113),
20313/2020/SCDPK/62843 – 11.08.2020 (obj. 111/1. FÁZA; 202),
16980/2020/SCDPK/47756 – 18.06.2020 (obj. 151),
31707/2019/SCDPK/96794 – 25.11.2019 (obj. 116-01; 116-02),

PREUKÁZANIE PRÁV STAVEBNÍKA K POZEMKOM (§ 11 odsek 1, písm. c) vyhl. č. 453/2000 Z.z.):

Navrhovaná zmena termínu ukončenia výstavby nevyžaduje nový záber pozemkov nad rámec DSP / DZSD.

ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY PRE ÚČELY VÝSTAVBY:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia výstavby nevyžaduje nové odňatia poľnohospodárskej pôdy pre účely výstavby.

VYŇATIE LESNÝCH POZEMKOV Z FUNKCIE LESA:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia výstavby nevyžaduje nové vyňatie lesných pozemkov z funkcie lesa.

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA:

Navrhovaná zmena termínu dokončenia stavby nemení podmienky, uložené v Záverečnom stanovisku a následných vyjadreniach / rozhodnutiach MŽP SR, vydaných v procese EIA.

Zoznam a link na rozhodnutia, vyjadrenia a záverečné stanoviská, vydané podľa zákona EIA:

- Rozhodnutie MŽP SR č. 7/2018-1.7/dj-R – 19.03.2018, vydané v zisťovacom konaní – Zmena č. 4 a Rozhodnutie MŽP SR / Ministra č. 45608/2018//8329/2018-1.7.1 (23/2018-rozkl.) – 27.08.2018:
<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-4-dialnica-d4-bratislava-ivanka-sever-raca>
- Rozhodnutie MŽP SR č. 6469/2017-1.7/ml – 20.11.2017, vydané v zisťovacom konaní – Zmena 3 a rozhodnutie Ministra č. 45594/2018//5063/2018-1.7.1 (16/2018-rozkl.) – 27.08.2018:
<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/2017-dialnica-d4-bratislava-ivanka-sever-raca>
- Rozhodnutie MŽP SR č. 2775/2016-3.4/ml – 04.01.2016, vydané v zisťovacom konaní – Zmena;
<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-ivanka-sever-raca>
- Vyjadrenie MŽP SR č. 6203/2014-3.4/ml – 02.07.2014, vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 zákona EIA;
<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-ivanka-sever-raca>
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 292/2011-3.4/ml – 07.02.2012
<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-usek-jarovce-ivanka-sever>

PROJEKTANT:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia výstavby nie je viazaná na dokumentáciu zmeny stavby.

ZHOTOVITEĽ:

D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21 1, 831 02 Bratislava – MČ Nové Mesto, SR, IČO: 50 245 350, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 110266/B.

ÚČASTNÍCI KONANIA (§ 8 ods. g) vyhl. č. 453/2000 Z.z.):

Nakoľko stavba Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača je líniovou stavbou a stavbou rozsiahlou s veľkým počtom účastníkov konania, podľa § 8 písm. g) vyhl. 453/2000 Z.z. v p.z., zoznam účastníkov konania sa neuvádza.

ZNÁMI ÚČASTNÍCI KONANIA:

Stavebník a verejný obstarávateľ:

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava,

Koncesionár:

Zero Bypass Limited, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, Slovenská republika,

Zhotoviteľ a zástupca koncesionára:

D4R7 Construction s.r.o., s aktuálnym sídlom Odborárska 21, 831 02 Bratislava–MČ Nové Mesto,

Splnomocnený zástupca:

DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 141/ 2,4 Bratislava - MČ Nové Mesto, 832 03, SR,

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 141/ 2,4 Bratislava - MČ Nové Mesto 832 03,

Ďalší známi účastníci:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,

Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,

Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava,

Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava,

Účastníci z procesu EIA (§ 59 ods. 1 písm. c) stavebného zákona):

Účastníkmi stavebného konania sú podľa § 59 ods. 1 písm. c) stavebného zákona aj ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu (§ 24 a § 27 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení n. p.

Ďalší účastníci konania: V zmysle § 59 ods. 1, písm. a), b), d) a e) stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov (vlastníci pozemkov, ktoré sú dotknuté navrhovanou zmenou stavby, ostatní účastníci, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté);

XXI. DOTKNUTÉ KRAJE, MESTÁ A OBCE:

- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava,
- Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava,
- Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava,
- Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur,
- Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
- Obec Chorvátsky Grob, Námestie J. Anriča, 900 25 Chorvátsky Grob.

XXII. DOTKNUTÉ ORGÁNY:

- Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
- Ministerstvo životného prostredia SR sek. enviromen. hodnotenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia prírody, biodiverzity a krajiny, odbor štátnej správy ochrany prírody, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava,
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Bratislava, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava,
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava,
- Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
- Ministerstvo vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29,
- Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
- Ministerstvo obrany SR, úrad centrálnej logistiky a správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
- Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru Pezinok, ODI, Šenkvičská cesta 14, 902 01 Pezinok,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci – ODI, Hollého 8, P.O. BOX 59, 903 01 Senec
- Okresný úrad Bratislava, odb. cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
- Okresný úrad Pezinok, odb. cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok
- Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Hurbanova 21, 903 01 Senec,
- Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková č. 6, 827 12 Bratislava,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. mesta BA, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radiinského 6, 811 07 Bratislava,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok

- Pamiatkový úrad SR, cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava,
- Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
- Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3,
- Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova č. 21, 903 01 Senec,
- Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
- Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia Hurbanova 21, 903 01 Senec,
- Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec,
- Technická inšpekcia a.s. Železničarska 8, 811 04 Bratislava,
- Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
- Okresný úrad Pezinok, odb. SoŽP, ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok,
- Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec,
- Štátna ochrana prírody SR, Jeséniova 17 D, 831 01 Bratislava,
- Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
- Okresný úrad Pezinok, odb. SoŽP, odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok,
- Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP v sídle kraja, štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
- Okresný úrad Pezinok, odb. SoŽP, štátna vodná správa, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok,
- Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec,
- Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Hurbanova 21, 903 01 Senec,
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava,
- Hydromelióracie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava,
- Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava,
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
- SPP - Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava,
- Siemens, s.r.o. verejné osvetlenie, lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava,
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
- Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (Michlovský, spol.s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany),
- SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava,
- Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava,
- ÚPC Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava,
- SITEL s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava,
- O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- Progres TS, s.r.o., Rovinka 938, 900 41 Rovinka
- OTNS s.r.o. / SWAN s.r.o. Vajnorská 137 831 04 Bratislava,
- PROGRES, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava,
- UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava

PRÍLOHY:

ŽIADOSŤ – tlač:

- Žiadosť č. 5645/2020-2910/7777-00 zo dňa 09.10.2020 (tlač)

ELEKTRONICKY (CD) - ŽIADOSŤ:

Žiadosť o zmenu stavby v elektronickej forme:

- 2 x CD (Word, pdf pre MDV SR),
- 1 x CD (pdf pre MŽP SR),

PLNOMOCENSTVO:

- Plná moc: Slovenská republika, zast. MDVRR SR (Verejný obstarávateľ) a Zero Bypas Limited (Koncesionár),
- Substitučné Plnomocnenstvo: Zero Bypas Limited (Koncesionár) a D4R7 Construction, s.r.o. (Zhotoviteľ)
- Substitučné Plnomocnenstvo: D4R7 Construction, s.r.o. (Zhotoviteľ), a Dopravoprojektom, a.s.

SITUÁCIA:

- Situácia stavby, km 0,0 – 4,4 (DSP),

STAVEBNÉ POVOLENIE:

- Rozhodnutie Ministra dopravy č. 67/2019, sp. Zn. 16500/2017/SL/43100-M-16.06.2017 o rozklade,
- Stavebné povolenie MDVRR SR č. 05444/2017/SCDPK/19725//23895/2019/C240-SCDPK – 09.03.2017.

6/6 – 5645/2020-2910/7777-00 – 09.10..2020 - žiadosť o zmenu stavby Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, zmena termínu ukončenia výstavby - kap. II., podm. č. 12 rozhodnutia MDV SR č. 05444/2017/SCDPK/19725 – 09.03.2017 / Projekt PPP – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice;

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE:

- oprava Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2015/39061/ZAV – 24.04.2015,
- Územné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2014/58426/ZAV – 23.10.2014.

ROZHODNUTIE O ZMENE STAVBY:

- Rozhodnutie Ministra č. 140/2020, sp.zn. 25124/2020/SL/69295-M – 29.09.2020 o rozklade,
- Rozhodnutie MDV SR č. 12415/2019/SCDPK/36031 – 27.07.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 11596/2019/SCDPK/36031 – 30.04.2019,
- Rozhodnutie Ministra č. 19/2019, sp.zn 12343/2019/29700-M – 24.04.2019 o rozklade,
- Rozhodnutie MDV SR č. 03652/2019/SCDPK/01167 – 21.01.2019.

ROZHODNUTIA O PREDČASNOM UŽÍVANÍ:

- Rozhodnutie MDV SR č. 23363/2020/SCDPK/65645 – 24.08.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 20313/2020/SCDPK/62843 – 11.08.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 16980/2020/SCDPK/47756 – 18.06.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 31707/2019/SCDPK/96794 – 25.11.2019.

ROZHODNUTIA O TRVALOM UŽÍVANÍ:

- Rozhodnutie MDV SR č. 20222/2020/SCDPK/67787 – 03.09.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 20221/2020/SCDPK/65812 – 24.08.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 07704/2020/SCDPK/25494 – 17.03.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 21489/2019/SCDPK/58993 – 19.07.2019,
- Rozhodnutie MDV SR č. 18899/2019/SCDPK/56408 – 11.07.2019.

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA):

- Rozhodnutie MŽP SR / Ministra č. 45608/2018//8329/2018-1.7.1 (23/2018-rozkl.) – 27.08.2018 – Zmena 4;
- Rozhodnutie MŽP SR č. 7/2018-1.7/dj-R – 19.03.2018, vydané v zisťovacom konaní – Zmena č. 4;
- Rozhodnutie MŽP SR / Ministra č. 45594/2018//5063/2018-1.7.1 (16/2018-rozkl.) – 27.08.2018 – Zmena 3;
- Rozhodnutie MŽP SR č. 6469/2017-1.7/ml – 20.11.2017, vydané v zisťovacom konaní – Zmena 3;
- Rozhodnutie MŽP SR č. 2775/2016-3.4/ml – 04.01.2016, vydané v zisťovacom konaní – Zmena;
- Vyjadrenie MŽP SR č. 6203/2014-3.4/ml – 02.07.2014, vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 zákona EIA;
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 292/2011-3.4/ml – 07.02.2012.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia výstavby nie je viazaná na dokumentáciu zmeny stavby.

SPRÁVNE POPLATKY (zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení):

Stavebník MDV SR ako štátny orgán je podľa § 4 ods. 1, písm. a) zákona č. 145/1990 Zb. o správnych poplatkoch, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

S poďakovaním

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
2910



Ing. Igor Šillo,
Riaditeľ Divízie III.

Prílohy:

podľa textu – časť prílohy

Ďalej sa doručí: MDV SR – sekcia projektov verejno – súkromného partnerstva, odbor manažmentu PPP (Mgr. PhD. Tvrdoň), Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

- 6/6 - 5645/2020-2910/7777-00 - 09.10.2020 - žiadosť o zmenu stavby Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, zmena termínu ukončenia výstavby - kap. II., podm. č. 12 rozhodnutia MDV SR č. 05444/2017/SCDPK/19725 - 09.03.2017 / Projekt PPP - Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Príevoz - Holice;

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE:

- oprava Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2015/39061/ZAV - 24.04.2015,
- Územné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2014/58426/ZAV - 23.10.2014.

ROZHODNUTIE O ZMENE STAVBY:

- Rozhodnutie Ministra č. 140/2020, sp.zn. 25124/2020/SL/69295-M - 29.09.2020 o rozklade,
- Rozhodnutie MDV SR č. 12415/2019/SCDPK/36031 - 27.07.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 11596/2019/SCDPK/36031 - 30.04.2019,
- Rozhodnutie Ministra č. 19/2019, sp.zn. 12343/2019/29700-M - 24.04.2019 o rozklade,
- Rozhodnutie MDV SR č. 03652/2019/SCDPK/01167 - 21.01.2019.

ROZHODNUTIA O PREDČASNOM UŽÍVANÍ:

- Rozhodnutie MDV SR č. 23363/2020/SCDPK/65645 - 24.08.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 20313/2020/SCDPK/62843 - 11.08.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 16980/2020/SCDPK/47756 - 18.06.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 31707/2019/SCDPK/96794 - 25.11.2019.

ROZHODNUTIA O TRVALOM UŽÍVANÍ:

- Rozhodnutie MDV SR č. 20222/2020/SCDPK/67787 - 03.09.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 20221/2020/SCDPK/65812 - 24.08.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 07704/2020/SCDPK/25494 - 17.03.2020,
- Rozhodnutie MDV SR č. 21489/2019/SCDPK/58993 - 19.07.2019,
- Rozhodnutie MDV SR č. 18899/2019/SCDPK/56408 - 11.07.2019.

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA):

- Rozhodnutie MŽP SR / Ministra č. 45608/2018//8329/2018-1.7.1 (23/2018-rozkl.) - 27.08.2018 - Zmena 4;
- Rozhodnutie MŽP SR č. 7/2018-1.7/dj-R - 19.03.2018, vydané v zisťovacom konaní - Zmena č. 4;
- Rozhodnutie MŽP SR / Ministra č. 45594/2018//5063/2018-1.7.1 (16/2018-rozkl.) - 27.08.2018 - Zmena 3;
- Rozhodnutie MŽP SR č. 6469/2017-1.7/ml - 20.11.2017, vydané v zisťovacom konaní - Zmena 3;
- Rozhodnutie MŽP SR č. 2775/2016-3.4/ml - 04.01.2016, vydané v zisťovacom konaní - Zmena;
- Vyjadrenie MŽP SR č. 6203/2014-3.4/ml - 02.07.2014, vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 zákona EIA;
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 292/2011-3.4/ml - 07.02.2012.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia výstavby nie je viazaná na dokumentáciu zmeny stavby.

SPRÁVNE POPLATKY (zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení):

Stavebník MDV SR ako štátny orgán je podľa § 4 ods. 1, písm. a) zákona č. 145/1990 Zb. o správnych poplatkoch, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

S poďakovaním

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
2910



Ing. Igor Šillo,
Riaditeľ Divízie III.

Prílohy:

podľa textu - časť prílohy

Ďalej sa doručí: MDV SR - sekcia projektov verejno - súkromného partnerstva, odbor manažmentu PPP (Mgr. Ph.D. Tvrdoň), Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava